

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mar	Tri 2, 2022				Tri 3, 2022			Tri 4, 2022			Tri 1, 2023		
							Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	
1		Collecteur Honnelles	190 jours	Lun 11-04-22	Mar 21-02-23														
2		Installation de chantier	10 jours	Lun 11-04-22	Mer 27-04-22														
3		Préparation Zone A-C	5 jours	Jeu 28-04-22	Mer 04-05-22														
4		Pose Zone A-C	35 jours	Jeu 05-05-22	Lun 27-06-22														
5		DO Zone A-C	20 jours	Lun 30-05-22	Lun 27-06-22														
6		Réfection voirie et accotement zone	25 jours	Mar 28-06-22	Mar 23-08-22														
7		Préparation Zone H-J	5 jours	Jeu 12-05-22	Mer 18-05-22														
8		Pose Zone H-J	20 jours	Jeu 19-05-22	Lun 20-06-22														
9		DO Zone H-J	16 jours	Lun 30-05-22	Mar 21-06-22														
10		Réfection voirie et accotement zone	25 jours	Mer 22-06-22	Mer 17-08-22														
11		Préparation Zone I-K	5 jours	Jeu 18-08-22	Mer 24-08-22														
12		Pose Zone I-K	40 jours	Jeu 25-08-22	Mer 19-10-22														
13		Préparation Zone K-O	15 jours	Mer 24-08-22	Mar 13-09-22														
14		Pose Zone K-O	75 jours	Mer 14-09-22	Mar 17-01-23														
15		Réfection voirie et accotement Zone	25 jours	Mer 18-01-23	Mar 21-02-23														
16		Préparation Zone D-G	5 jours	Jeu 20-10-22	Mer 26-10-22														
17		Pose Zone D-G	35 jours	Jeu 27-10-22	Mer 21-12-22														
18		Réfection voirie et accotement Zone	15 jours	Jeu 22-12-22	Mer 25-01-23														

Projet : Planning prévisonnel 2 Date : Jeu 17-03-22	Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes		Progression manuelle	
	Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance		Marge	
	Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Critique			
	Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Fractionnement critique			
	Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes		Avancement			